

## **ANEKS NR 3**

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

**Do porozumienia nr 88/KT/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. powierzającego Gminie Istebna prowadzenie zadania pn.: "Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943 i 941 w Istebnej".**

**zawarty pomiędzy :**

**Województwem Śląskim**, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonía 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza

Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

**Gminą Istebna** , z siedzibą w Istebnej 1000 reprezentowaną przez Wójta Danutę Rabin.

### **§ 1.**

Na podstawie § 9 Porozumienia nr 88/KT/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Aneksem nr 2 z dnia 17 grudnia 2010 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 pkt. 6 na następujące: "Termin zakończenia realizacji rzeczowej zadania określonego w pkt. 1 planowany jest do 31 października 2011 r.",
2. § 8 na następujące: "Porozumienie zawiera się na okres do 30 listopada 2011 r.".

### **§ 2.**

Strony przyjmują zmieniony harmonogram realizacji zadania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Aneksu.

### **§ 3.**

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

### **§ 4.**

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

### **§ 5.**

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Województwo Śląskie**

**Gmina Istebna**

MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA

WÓJT

**Adam Matusiewicz**

**Danuta Rabin**

WICEMARSZAŁEK

**Aleksandra Gajewska-  
Przydryga**

**HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: "PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH  
NR 943 I NR 941 W ISTEKNEJ"**

Lp.	Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania	Kto wykonuje		Przewidywany termin realizacji
		Jest +	Brak -	
1	Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania:	+	Gmina, Województwo	
2	Dokumentacja projektowa	+	Gmina	
3	Kosztorys inwestorski	+	Gmina	
4	Regulacja stanu prawnego terenu		Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	
5	Decyzja pozwolenia na budowę/zezwoleńia na realizację inwestycji drogowej/zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych	+	Gmina	
6	Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących realizacji zadania	+	Gmina, Województwo	
7	Przygotowanie SIWZ	+	Gmina	
8	Przeprowadzenie postępowania przetargowego	+	Gmina	
9	Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą	+	Gmina	
10	Zakończenie i odbiór zadania	-	Gmina, Województwo	październik 2011r.
11	Przekazanie środków finansowych	-	Województwo	Nie później niż listopada 2011 r.